

# 中共枣庄市委组织部

---

## 全市重点工作、重点项目 8 月份 完成情况通报

〔2021〕第 6 期

8 月 28 日至 31 日，市考核办会同市委督查室、市政府督查室、市重点项目推进中心，对全市重点工作、重点项目 8 月份节点目标完成情况进行了全面审核。现将有关情况通报如下：

### 一、重点工作

8 月份，纳入节点考核的 57 项重点工作中，54 项重点工作完成节点目标，3 项重点工作（A09、B04、B22）因落实疫情防控工作要求，推迟举办相关活动。责任单位报送的进展成效中，较为突出有 3 项，分别为市纪委监委机关 A07 项（印发《关于全市应急管理系统 3 起损害营商环境典型问题的通报》，受到市委主要领导批示）、市农业农村局 B04 项（台儿庄区被省委农办确定为全省农业专业化社会化服务机制创新试点县）、市市场监管局 B33 项（我市在全省率先完成餐饮服务风险分级评定工作）。

### 二、重点项目

8 月 27 日，印发了《枣庄市发展和改革委员会关于 2021 年市重点项目中期调整的通知》（枣发改〔2021〕8 号），增补项目 22 个、调整投资计划项目 1 个、变更名称项目 2 个、调整建



设进度项目 1 个、调整退出项目 22 个。调整后，2021 年市重点项目 120 个，年度投资计划 333.3 亿元。截至 8 月底，完成投资 336.19 亿元，完成年度投资计划的 100.9%。未达到时序进度的项目 6 个（完成年度投资计划占比低于 66.7%），其中未完成节点目标任务的项目 3 个：市中区 1 个（未来易购智能科技总部基地暨跨境电商创意产业园项目，地上附属物拆迁清理、土地征收等工作进展缓慢，项目土地尚未进行出让，项目暂停施工，未完成 0.3 亿元投资计划）、峰城区 1 个（丰源燃气-蒸汽联合循环热电联产项目，合同签批和资金募集进展延迟，且节能评审手续停滞，项目完成投资进度严重滞后，未完成土建工程施工节点目标）、市直 1 个（枣庄胸科医院改扩建项目，受疫情影响，资金落实较晚、项目开工较迟，且作为我市唯一一家传染病医院，扩建项目需强化建设标准、分段验收等，未完成±0 米以下结构工程施工及车库防水工程节点目标）。

下步，各责任单位要对标先进、创新创优，争取承担的重点工作在全省有位次、在全国有影响。未完成节点目标的单位要倒排工期，强化措施，尽快达到时序进度。市里将对未完成节点目标、进展缓慢的重点项目推进落实情况进行核查，结果计入有关责任单位年终考核成绩。

- 附件：1.全市重点项目 8 月份投资计划总体完成情况  
2.全市重点项目 8 月份投资计划具体完成情况

市考核工作办公室



市重点项目推进中心



附件 1

## 全市重点项目 8 月份投资计划总体完成情况

区（市）	项目个数	计划投资 （亿元）	完成投资 （亿元）	完成年度投资计划占比
全市	120	333.3	336.19	100.9%
市直	8	36.4	53.50	147.0%
滕州市	22	90.2	86.90	96.3%
枣庄高新区	18	58.5	56.16	96.0%
薛城区	15	40.0	38.40	96.0%
山亭区	14	21.1	20.22	95.8%
峄城区	14	37.8	36.03	95.3%
台儿庄区	14	23.6	21.73	92.1%
市中区	15	25.7	23.25	90.5%

注：按完成年度投资计划占比由高到低进行排序。

## 附件 2

## 全市重点项目 8 月份投资计划具体完成情况

区(市)	项目名称	完成年度计划占比	是否完成节点	帮包领导	责任单位及责任人	项目推进专员
滕州市 (22个)	汇中农光互补光伏发电项目	150.0%	是	薛登峰	姜屯镇马洪杰	
	滕州辅华高级中学 (外国语学校)项目	127.3%	是	闵祥寨	高铁新区刘子舜	
	中材锂电池隔膜项目(二期)	120.0%	是	朱晏辰	善南街道夏香	
	东郭新型干法水泥熟料 环保示范项目	117.0%	是	宗大全	东郭镇韩兴阔	
	爱拉森高档医护用品项目	112.5%	是	李义	南沙河镇樊晓阳	市体育局孙彦存
	兖矿鲁化己内酰胺项目	110.1%	是	王涛	木石镇赵炜	市发展改革委 王广斌
	孙楼和鲁寨区域棚改项目	109.2%	是	李健	荆河街道何洪超	
	普鲁特高精密主轴项目	100.0%	是	李健	荆河街道何洪超	
	荆泉路区域棚改项目	95.9%	是	杜茂广	龙泉街道王宁	
	爱啤士精酿啤酒生产项目	93.0%	是	王涛	善南街道夏香	
	聚石装配式墙体模块材料项目	91.0%	是	孙剑	洪绪镇李亚娟	
	坤诚玻璃纤维池窖拉丝 生产线项目	90.0%	是	李军	大坞镇陈凡锋	
	北刘居区域改造项目	83.0%	是	刘庆东	北辛街道马金安	
	富利森污泥综合利用项目	80.7%	是	郭传伟	西岗镇王家鹤	
	尚品家居工业 4.0 智能制造 产业园项目	80.0%	是	陈永生 闵祥寨	高铁新区刘子舜	市国资委王次青
	爱朵(国际)研发中心及 智能制造产业基地项目	77.3%	是	马宏伟 张晓翠	鲍沟镇赵曰国	市审计局张本良
	枣庄市公共应急暨国防 教育训练基地项目	77.3%	是	刘洪鹏	柴胡店镇张波	
	绿之能水处理剂及系列产品项目	75.0%	是	马冀	木石镇赵炜	
	聚合顺聚酰胺 6 切片项目	74.3%	是	王涛	木石镇赵炜	市直机关工委 林志松

注：标黑的为未完成时序进度(66.7%)、节点目标的项目。

区(市)	项目名称	完成年度计划占比	是否完成节点	帮包领导	责任单位及责任人	项目推进专员
滕州市 (22个)	正威国际金属新材料项目	74.0%	是	陈永生 樊猛	南沙河镇樊晓阳	
	滕州市医养结合健康中心项目	70.0%	是	王涛	北辛街道马金安	
	金精智能数控齿轮箱项目	55.3%	是	薛登峰	姜屯镇马洪杰	
薛城区 (15个)	奚仲大厦文旅综合体项目	196.7%	是	尹作义	区文旅局龙宗才	
	中科二氧化碳资源化利用 合成食品添加剂项目	105.0%	是	徐方坤	邹坞镇李崇苏	
	陶庄污水处理厂及配套管网项目	95.0%	是	常涛	陶庄镇许向君	
	临山片区棚改项目	94.0%	是	曹保营	山东晟鸿城发集团 王保进	
	西小片区棚改项目	93.0%	是	马峰	山东晟鸿城发集团 王保进	
	夫宇食品绿色食品产业园项目	86.7%	是	谢刚	常庄街道王立波	
	中力智控阀门生产线项目	84.6%	是	王慎孝	新城街道宋柱广	
	山东韦地科技示范园区项目	83.3%	是	谢刚	临城街道王岳	市司法局吴华琪
	薛城医疗智谷大健康产业园项目	80.0%	是	谢刚	常庄街道王立波	
	鼎祥新型环保建材产业一体化 建设项目	77.4%	是	王慎孝	山东晟玺实业集团 褚庆源	
	青啤(枣庄)工厂项目	77.1%	是	赵刚	青啤专班吴孝华	市工业信息化 促进中心张广磊
	铁西水厂及配套管网项目	76.5%	是	常涛	山东晟润水务集团 张强	
	康德造纸助剂项目	69.2%	是	徐方坤	邹坞镇李崇苏	
	玮成功能高分子新材料项目	68.4%	是	徐方坤	陶庄镇许向君	
	凯瑞助剂及系列产品项目	68.0%	是	徐方坤	陶庄镇许向君	
山亭区 (14个)	连银山新型轻质混凝土板材及 增强纤维板深加工项目	155.0%	是	王家云	城头镇王长伟	市妇联王辉
	翼云科创园项目	145.0%	是	赵海涛	山亭经济开发区 赵海涛	
	星球光伏电站项目	140.0%	是	刘品	徐庄镇刘建华	
	中岩重科新型装饰板材项目	133.6%	是	宋绪美	鳧城镇姚东伟	市总工会梁龙东

区(市)	项目名称	完成年度计划占比	是否完成节点	帮包领导	责任单位及责任人	项目推进专员
山亭区 (14个)	山亭区教育设施提升工程项目	120.6%	是	廖 华	区教体局唐志清	
	山东欧科食品检测中心项目	119.7%	是	廖 华	凫城镇姚东伟	
	金飞新一代节能降耗滤清器 干式检漏机一期项目	89.2%	是	齐 健	桑村镇陈荣阔	市机关事务服务中心马加宏
	中科院高性能硅基辐射探测器 芯片及核心部件产业化 基地项目	86.0%	是	赵海涛	桑村镇陈荣阔	
	悠进电线电缆及传感器生产项目	81.8%	是	李 军	店子镇王涛	
	新能源汽车装备制造园项目	80.8%	是	赵海涛	山亭经济开发区 赵海涛	
	山东银光福源康养中心项目	76.7%	是	毕志伟	区民政局赵毅	
	山亭区智慧城市运营中心项目	71.3%	是	刘 品	山兴集团杨昌奎	
	山亭产城融合示范区项目	68.0%	是	李 军	山亭经济开发区 赵海涛	
	银湖绿色健康产业园项目	67.0%	是	王德海	北庄镇白涛	
市中区 (15个)	枣庄医院新院项目	139.9%	是	王凤堂 宋海芳	龙山路街道王常建	
	安颐生态康养示范项目	134.8%	是	龙晓华 宋海芳	光明路街道姜鹏	
	前岭改造区域城市棚改 (广济路)项目	132.0%	是	王凤堂 邢 军	龙山路街道王常建	
	魔意智能智造科技中心项目	114.5%	是	赵 琨 王凤堂	龙山路街道王常建	
	国众汽车拆解项目	111.5%	是	邢 军 吴成旭	孟庄镇白清涛	
	市中区人民路小学建设项目	98.3%	是	宋海芳	区教体局宋钢	
	佳莱新型建材项目	93.8%	是	邢 军 戴维国	文化路街道武洋	
	金顺怡智能制造产业园项目	92.1%	是	赵 琨	枣庄经济开发区 刘悦竹	市侨联赵沂明
	淮海数字智谷项目	91.6%	是	赵 琨	枣庄经济开发区 李德景	市大数据中心 胡晓斐
	三维海容医用多元智慧物流 系统及装备生产项目	91.4%	是	赵 琨 周爱国	枣庄经济开发区 刘冰	

区(市)	项目名称	完成年度计划占比	是否完成节点	帮包领导	责任单位及责任人	项目推进专员
市中区 (15个)	贯洁医用卫生材料制造基地项目	91.2%	是	赵 琨	枣庄经济开发区 吕文君	市供销社徐斌
	顺丰(枣庄)陆运枢纽中心项目	90.3%	是	梁会川	齐村镇李锋	
	中海生物微生物培养基项目	85.4%	是	赵 琨 周爱国	枣庄经济开发区 刘悦竹	
	乐普海水淡化分离膜外壳 产业制造基地项目	79.1%	是	赵 琨	枣庄经济开发区 王松	
	未来易购智能科技总部基地暨 跨境电商创意产业园项目	19.4%	否	王凤堂 梁会川	区商投局孙启为	
峰城区 (14个)	峰之光渔光互补光伏发电项目	180.0%	是	宋俊峰	底阁镇杨斌	
	芯恒光电子信息产业园项目	150.0%	是	——	峨山镇孙波	市社科联时光义
	博诺康源呼吸用 API 及制剂 生产项目	120.0%	是	张熙滨	阴平镇付晓娟	
	润泰氨基模复合材料产业园项目	114.3%	是	仲维光	峨山镇颜成国	
	华沃智慧农业产业园项目二期	100.0%	是	——	榴园镇李金清	
	雪地高性能工业铝材料研发与 铝材制备项目	95.8%	是	褚洪涛	古邵镇杨尚军	
	康震高端原料药及中间体生产项目	95.0%	是	仲维光	吴林街道许强	
	爱德士高档运动鞋成鞋制造项目	95.0%	是	袁 伟	阴平镇肖中利	
	巨浦服饰生产项目	93.0%	是	孙中军	古邵镇徐旭	
	皮革厂片区(美景东方)棚改项目	93.0%	是	宋俊峰	坛山街道吴敬雷	
	智博智能科技孵化基地项目	86.7%	是	孟凡平	阴平镇马登峰	
	博科装配式移动实验室 制造基地项目	85.0%	是	仲维光	坛山街道孙中用	
	宏学南路片区(通盛世纪城) 棚改项目	83.2%	是	宋俊峰	坛山街道于淼	
丰源燃气-蒸汽联合循环热电 联产项目	24.7%	否	宋俊峰	丰源集团赵序跃		
台儿庄区 (14个)	运河印象文旅小镇项目	140.0%	是	赵爱云	运河街道张天峰	
	台儿庄区运河实验学校及 三十九中北校项目	106.7%	是	王晓丽	区教体局赵庆军	
	台儿庄区职业中专实训基地 扩建项目	104.2%	是	王晓丽	区教体局赵庆军	

区(市)	项目名称	完成年度计划占比	是否完成节点	帮包领导	责任单位及责任人	项目推进专员
台儿庄区 (14个)	山东中楠高端包装新材料科技产业园项目	100.0%	是	赵爱云	马兰屯镇李秋菊	市委党校郑秀斌
	三峡新能源山东台儿庄泥沟农光互补项目	100.0%	是	韩强	泥沟镇侯丰萍	市农业农村事业发展中心孙中亮
	云拓航空科技山东产业园项目一期	100.0%	是	迟本用	华亿集团曹桂柏	
	枣庄二中扩建提升项目	100.0%	是	王晓丽	区教体局赵庆军	
	科宏纺织服装智能制造技改扩建项目	96.7%	是	孙殿镇	马兰屯镇李秋菊	
	盛世环保建材装备智能制造项目	85.0%	是	孙殿镇	台儿庄经济开发区 孙殿镇	
	正丰超级微粉项目	83.3%	是	孔祥君	张山子镇孙华庆	市政府决策研究中心龙伟
	鑫金山院士工作站实验示范基地项目	83.0%	是	迟本用	涧头集镇李东光	
	彭楼板桥安置区(长安新苑)项目	78.0%	是	杜军	区住建局王勇	
	瑞隆机械环保型成套装备智能制造技术改造项目	70.0%	是	杨庸	泥沟镇侯丰萍	
	台儿庄经济开发区大运河启航智能制造科创园项目一期	60.0%	是	孙殿镇	台儿庄经济开发区 孙殿镇	
枣庄高新区 (18个)	烘焙文化产业园项目	170.0%	是	韩昉 魏朝生	枣庄高新产业中区 赵伟	
	鲁南数据中心项目二期	140.0%	是	张忠良	枣庄高新财金投资控股集团王福振	
	云溪科创产业园项目	131.5%	是	张忠良	枣庄高新财金投资控股集团王福振	
	君屹智能装备研发生产项目	126.0%	是	韩昉	枣庄高新产业中区 赵伟	
	东谷山棚改项目	115.0%	是	张忠良	区国土住建局 王鹏伟	
	义沃包装膜生产项目	115.0%	是	韩昉	枣庄高新产业中区 赵伟	
	汇蓝新业智造园项目	111.5%	是	韩耀辉	枣庄高新产业东区 彭韬	市信访局曹斌
	天润锂离子电池电解液及电池配件项目	110.0%	是	韩昉	枣庄高新产业中区 赵伟	市统计局华允国
	紫东工业园项目	102.3%	是	韩耀辉	枣庄高新投资集团 梁家民	市城市管理局 李百均
	中国航天新能源产业园项目	99.0%	是	韩耀辉	枣庄高新产业东区 彭韬	
	智光通信产业园项目	88.8%	是	韩耀辉	枣庄高新产业东区 彭韬	



区(市)	项目名称	完成年度计划占比	是否完成节点	帮包领导	责任单位及责任人	项目推进专员
枣庄高新区 (18个)	九洲双创工业研发平台项目	98.7%	是	韩昉	枣庄高新产业中区 赵伟	
	人民电器智能制造产业园项目	86.0%	是	韩耀辉	枣庄高新产业东区 谢云鹏	
	精工电子 5GWH 锂离子电池 Pack 项目	84.0%	是	韩耀辉	枣庄高新产业东区 谢云鹏	
	智佳智能终端产业园项目	82.2%	是	韩耀辉	枣庄高新投资集团 梁家民	
	康悦医疗(丁腈手套)项目	79.6%	是	张冲	枣庄高新产业西区 赵士明	市机构编制和 实名制管理事务 中心高桂伦
	天衢铝业高端制造产业园项目	75.0%	是	韩耀辉	枣庄高新投资集团 梁家民	市人防办贺军
	金彭电动车制造项目	64.0%	是	张忠良	枣庄高新财金投资 控股集团王福振	
市直 (8个)	枣庄科教创新示范园项目一期	328.8%	是	李世平	枣庄市金声文化 产业发展有限公司 李思宝	
	京台高速改扩建枣庄段项目	148.3%	是	张大鹏	市交通运输局陈庆征	
	枣庄市中医医院项目二期	96.0%	是	王琦	市卫健委孙言礼	
	世纪大道(S515枣薛线市中区营子至京台高速段改建工程)项目	87.5%	是	刘昂	市住建局王辉	
	济枣高铁枣庄段项目	储备类	是	张大鹏	市交通运输局刘鹏	
	鲁南公共卫生应急医疗救治中心(枣庄市立医院主院区)项目	储备类	是	沈象胜	枣庄市立医院李文	
	山东枣庄民用机场项目	储备类	是	邵学良	市交通运输局俞恒超	
	枣庄胸科医院改扩建项目	28.0%	否	沈象胜	市卫健委周永生	

---

**报：**市委常委，市人大常委会、市政府、市政协领导班子成员

**发：**各区(市)委书记、区(市)长，枣庄高新区管委会常务副主任，市  
直有关部门主要负责人

---