

# 中共枣庄市委组织部

---

## 全市重点工作、重点项目 7 月份 完成情况通报

〔2021〕第 5 期

7 月 28 日至 31 日，市考核办会同市委督查室、市政府督查室、市重点项目推进中心，对全市重点工作、重点项目 7 月份节点目标完成情况进行了全面审核。现将有关情况通报如下：

### 一、完成情况

1.重点工作：目前，纳入节点考核的重点工作共 57 项，其中涉及市委常委会工作要点 19 项、市政府工作报告 38 项。7 月份，57 项重点工作均完成节点目标。

2.重点项目：120 个市重点项目年度投资计划 363.5 亿元，截至 7 月底，已开工 112 个，较上月增加 3 个；开工率为 94.9%，较上月提高 2.5%；完成投资 276.92 亿元，较上月增加 36.02 亿元；完成年度投资计划的 76.2%，较上月提高 9.9%。8 个项目未完成节点目标任务，其中：滕州市 1 个（鲁班工贸环保设备项目）、薛城区 1 个（贺阳高级中学枣庄校区项目）、山亭区 2 个（龙泰友和一体化板项目、阿纳建筑装配新材料项目）、峰城区 1 个（峰城区人民医院改扩建项目）、台儿庄区 2 个（西关三街改造项目、北京建工集团智能建造产业园项目）、市直 1 个（济枣高铁枣庄段项目）。其中：未开工项目 6 个，其中滕

个（济枣高铁枣庄段项目）。未开工项目6个，其中：滕州市1个（鲁班工贸环保设备项目）、薛城区1个（贺阳高级中学枣庄校区项目）、山亭区1个（阿纳建筑装配新材料项目）、峯城区1个（峯城区人民医院改扩建项目）、台儿庄区1个（北京建工集团智能建造产业园项目）、市直1个（济枣高铁枣庄段项目）。储备类项目2个，均为市直项目。

## 二、存在问题

个别单位报送重点工作、重点项目进展情况较晚，表述不清，内容冗长；市直单位重点项目摄像头仅安装2个，且在线率为0。

## 三、有关要求

一是创新创优。各责任单位要对标先进、创新创优，争取承担的重点工作在全省有位次、在全国有影响。对受到上级表彰推广或排名靠前的，将予以加分通报，计入市直机关年终考核成绩。

二是提高质量。工作进展情况要突出重点、言简意赅，纪实材料要清晰准确、实事求是，客观真实反映工作进展成效。

三是加强核查。市里将对未完成节点目标、进展缓慢的重点项目推进落实情况进行核查，对推进不力、成效不明显的，将全市通报并扣分，计入有关责任单位年终考核成绩。

附件：1.全市重点项目7月份投资计划总体完成情况

2.全市重点项目7月份投资计划具体完成情况

市考核工作办公室

市重点项目推进中心

2021年8月3日

附件 1

## 全市重点项目 7 月份投资计划总体完成情况

区（市）	项目个数	完成投资（亿元）	完成年度投资计划占比	已安装摄像头（个）	在线率（8月2日）
全市	120	276.92	76.2%	109	94.5%
枣庄高新区	18	39.36	86.5%	18	94.4%
滕州市	22	75.49	83.7%	21	100.0%
薛城区	15	33.18	83.1%	14	100.0%
峯城区	14	25.04	82.1%	13	92.3%
山亭区	14	15.12	75.0%	13	91.7%
市中区	15	23.57	74.4%	15	100.0%
台儿庄区	14	17.79	67.6%	13	92.3%
市直	8	47.37	59.8%	2	0%

注：按完成年度投资计划占比由高到低进行排序。

## 附件 2

# 全市重点项目 7 月份投资计划具体完成情况

区(市)	项目名称	完成年度计划占比	是否完成节点	帮包领导	责任单位及责任人	项目推进专员
滕州市 (22个)	汇中农光互补光伏发电项目	150.0%	是	薛登峰	姜屯镇马洪杰	
	东郭新型干法水泥熟料环保示范项目	116.0%	是	宗大全	东郭镇韩兴阔	
	中材锂电池隔膜项目(二期)	110.0%	是	朱晏辰	善南街道夏香	市行政事业国有资产运营中心 李林峰
	孙楼和鲁寨区域棚改项目	104.2%	是	李健	荆河街道何洪超	
	滕州辅华高级中学(外国语学校)项目	103.3%	是	闵祥寨	高铁新区刘子舜	
	爱拉森高档医护用品项目	102.5%	是	李义	南沙河镇樊晓阳	市体育局李中虎
	兖矿鲁化己内酰胺项目	92.4%	是	王涛	木石镇赵炜	市发展改革委 王广斌
	普鲁特高精密主轴项目	90.0%	是	李健	荆河街道何洪超	
	爱啤士精酿啤酒生产项目	86.5%	是	王涛	善南街道夏香	
	坤诚玻璃纤维池窑拉丝生产线项目	86.0%	是	李军	大坞镇陈凡锋	
	荆泉路区域棚改项目	81.7%	是	杜茂广	龙泉街道王宁	
	聚合顺聚酰胺6切片项目	73.3%	是	王涛	木石镇赵炜	
	尚品家居工业4.0智能制造产业园项目	72.0%	是	闵祥寨	高铁新区刘子舜	市国资委王次青
	正威国际金属新材料项目	70.0%	是	樊猛	南沙河镇樊晓阳	
	绿之能水处理剂及系列产品项目	68.3%	是	马冀	木石镇赵炜	
	聚石装配式墙体模块材料项目	68.0%	是	孙剑	洪绪镇李亚娟	
	枣庄市公共应急暨国防教育训练基地项目	67.3%	是	刘洪鹏	柴胡店镇张波	
	爱朵(国际)研发中心及智能制造产业基地项目	67.0%	是	马宏伟 张晓翠	鲍沟镇赵曰国	市审计局张本良
	北刘居区域改造项目	62.0%	是	刘庆东	北辛街道马金安	

注：标黑项目为未开工项目，省级重点项目（25个）已注明项目推进专员。

区(市)	项目名称	完成年度计划占比	是否完成节点	帮包领导	责任单位及责任人	项目推进专员
滕州市 (22个)	滕州市医养结合健康中心项目	61.3%	是	王 涛	北辛街道马金安	
	滕州市东沙河水厂项目	35.3%	是	姜广俊	滕州市水务局李长瑞	
	鲁班工贸环保设备项目	0%	否	李广宪	南沙河镇樊晓阳	
薛城区 (15个)	奚仲大厦文旅综合体项目	182.0%	是	尹作义	区文旅局龙宗才	
	中科二氧化碳资源化利用合成食品添加剂项目	100.0%	是	徐方坤	邹坞镇李崇苏	
	陶庄污水处理厂及配套管网项目	85.0%	是	常 涛	陶庄镇许向君	
	夫宇食品绿色食品产业园项目	84.7%	是	谢 刚	常庄街道王立波	
	西小片区棚改项目	84.0%	是	马 峰	山东晟鸿城发集团 王保进	
	临山片区棚改项目	82.0%	是	曹保营	山东晟鸿城发集团 王保进	
	山东韦地科技示范园区项目	80.0%	是	谢 刚	临城街道王岳	市司法局吴华琪
	中力智控阀门生产线项目	79.2%	是	王慎孝	新城街道宋柱广	
	铁西水厂及配套管网项目	74.5%	是	常 涛	山东晟润水务集团 张强	
	薛城医疗智谷大健康产业园项目	70.0%	是	谢 刚	常庄街道王立波	
	青啤(枣庄)工厂项目	67.1%	是	赵 刚	青啤专班吴孝华	市工业和信息化 促进中心张广磊
	玮成功能高分子新材料项目	63.2%	是	徐方坤	陶庄镇许向君	
	康德造纸助剂项目	61.5%	是	徐方坤	邹坞镇李崇苏	
	凯瑞助剂及系列产品项目	52.0%	是	徐方坤	陶庄镇许向君	
	贺阳高级中学枣庄校区项目	4.3%	否	李丽萍	区教体局褚会	
山亭区 (14个)	翼云科创园项目	143.8%	是	赵海涛	山亭经济开发区 赵海涛	
	连银山新型轻质混凝土板材及增强纤维板深加工项目	138.0%	是	王家云	城头镇王长伟	市妇联路正霞
	山亭区中国嗅谷项目	130.0%	是	李 峰	区商投局杨昌照	市能源局刘悦公
	山东农业科技城项目	117.3%	是	陈友华	水泉镇李岩	市扶贫办曾永法

区(市)	项目名称	完成年度计划占比	是否完成节点	帮包领导	责任单位及责任人	项目推进专员
山亭区 (14个)	中岩重科新型装饰板材项目	116.2%	是	宋绪美	凫城镇姚东伟	
	新能源汽车装备制造园项目	80.0%	是	赵海涛	山亭经济开发区 赵海涛	
	中科院高性能硅基辐射探测器芯片及核心部件产业化基地项目	70.0%	是	赵海涛	桑村镇陈荣阔	
	山东银光福源康养中心项目	67.3%	是	毕志伟	区民政局赵毅	
	山亭产城融合示范区项目	66.0%	是	李 军	山亭经济开发区 赵海涛	
	银湖绿色健康产业园项目	61.0%	是	王德海	北庄镇白涛	
	山亭区委党校项目	44.0%	是	张铁译	水泉镇李岩 山兴集团杨昌奎	
	龙泰友和一体化板项目	36.7%	否	宋绪美	桑村镇陈荣阔	
	山亭全民健身中心项目	26.0%	是	廖 华	区教体局王光启	
	阿纳建筑装配新材料项目	0%	否	李 军	店子镇王涛	市总工会梁龙东
市中区 (15个)	安颐生态康养示范项目	130.0%	是	龙晓华 宋海芳	光明路街道姜鹏	
	枣庄医院新院项目	130.0%	是	王凤堂 宋海芳	龙山路街道王常建	
	前岭改造区域城市棚改(广济路)项目	118.2%	是	王凤堂 邢 军	龙山路街道王常建	
	三维海容医用多元智慧物流系统及装备生产项目	89.5%	是	赵 琨 周爱国	枣庄经济开发区 刘冰	
	贯洁医用卫生材料制造基地项目	88.1%	是	赵 琨	枣庄经济开发区 吕文君	市供销社徐斌
	山东康伦智能科技电器制造产业园项目	88.0%	是	赵 琨 王凤堂	龙山路街道王常建	
	佳莱新型建材项目	87.7%	是	邢 军 戴维国	文化路街道武洋	
	久旭高端健康食品项目	80.5%	是	宋海芳 戴维国	孟庄镇白清涛	
	淮海数字智谷项目	79.3%	是	赵 琨	枣庄经济开发区 李德景	市大数据中心 胡晓斐
	金顺怡智能制造产业园项目	78.8%	是	赵 琨	枣庄经济开发区 刘悦竹	市侨联赵沂明

区(市)	项目名称	完成年度计划占比	是否完成节点	帮包领导	责任单位及责任人	项目推进专员
市中区 (15个)	中海生物微生物培养基项目	78.7%	是	赵 琨 周爱国	枣庄经济开发区 刘悦竹	
	乐普海水淡化分离膜外壳 产业制造基地项目	75.6%	是	赵 琨	枣庄经济开发区 王松	
	建材市场片区棚改安置区项目	58.8%	是	李厚兴 邢 军 王衍山	区住建局王绥良	
	恒宜康养项目	55.5%	是	孙海鹏 宋海芳	齐村镇李锋	
	未来易购智能科技总部基地暨 跨境电商创意产业园项目	18.6%	是	王凤堂 梁会川	区商投局孙启为	
峰城区 (14个)	芯恒基电子信息产业园项目	150.0%	是	——	峨山镇孙波	
	峰之光渔光互补光伏发电项目	120.0%	是	宋俊峰	底阁镇杨斌	
	华沃智慧农业产业园项目二期	100.0%	是	——	榴园镇李金清	
	丰源涂布白板纸技改扩建项目	98.5%	是	刘 波	丰源集团赵序跃	市委政研室张力
	山师大峰城实验高级中学项目	91.7%	是	陈 倩	区教体局张勇	
	雪地高性能工业铝材料研发与 铝材制备项目	91.7%	是	褚洪涛	古邵镇杨尚军	
	巨浦服饰生产项目	91.0%	是	孙中军	古邵镇徐旭	
	爱德士高档运动鞋成鞋制造项目	90.0%	是	袁 伟	阴平镇肖中利	
	皮革厂片区(美景东方) 棚改项目	90.0%	是	宋俊峰	坛山街道吴敬雷	
	智博智能科技孵化基地项目	80.0%	是	孟凡平	阴平镇马登峰	
	宏学南路片区(通盛世纪城) 棚改项目	79.2%	是	宋俊峰	坛山街道于森	
	博科装配式移动实验室 制造基地项目	78.0%	是	仲维光	坛山街道孙中用	
	丰源燃气-蒸汽联合循环热电 联产项目	18.6%	是	宋俊峰	丰源集团赵序跃	
峰城区人民医院改扩建项目	15.0%	否	陈 倩	峰城区人民医院 李逸龙		
台儿庄区 (14个)	运河印象文旅小镇项目	120.0%	是	赵爱云	运河街道张天峰	
	山东中楠高端包装新材料科技 产业园项目	91.7%	是	赵爱云	马兰屯镇李秋菊	
	三峡新能源山东台儿庄泥沟 农光互补项目	90.0%	是	谢焕海	泥沟镇侯丰萍	市农业农村事业发展中心孙中亮

区(市)	项目名称	完成年度计划占比	是否完成节点	帮包领导	责任单位及责任人	项目推进专员
台儿庄区 (14个)	枣庄二中扩建提升项目	89.3%	是	韩强	区教体局张怀志	
	台儿庄区运河实验学校及三十九中北校项目	86.7%	是	韩强	区教体局张怀志	
	科宏纺织服装智能制造技改扩建项目	85.0%	是	孙殿镇	马兰屯镇李秋菊	
	台儿庄区职业中专实训基地扩建项目	80.0%	是	韩强	区教体局张怀志	
	彭楼板桥安置区(长安新苑)项目	70.0%	是	杜军	区住建局王勇	
	正丰超级微粉项目	66.1%	是	孔祥君	张山子镇孙华庆	市政府决策研究中心龙伟
	盛世环保建材装备智能制造项目	60.0%	是	孙殿镇	台儿庄经济开发区孙殿镇	
	西关三街改造项目	58.0%	否	杜军	区住建局王勇	
	云拓航空科技山东产业园项目一期	51.5%	是	迟本用	华亿集团曹桂柏	
	台儿庄经济开发区大运河启航智能制造科创园项目一期	46.7%	是	孙殿镇	台儿庄经济开发区孙殿镇	
	北京建工集团智能建造产业园项目	0%	否	孙殿镇	区招商引资服务中心吴新欣	
枣庄高新区 (18个)	烘焙文化产业园项目	154.1%	是	韩昉 魏朝生	枣庄高新产业中区赵伟	
	君屹智能装备研发生产项目	115.5%	是	韩昉	枣庄高新产业中区赵伟	
	鲁南数据中心项目二期	109.6%	是	张忠良	枣庄高新财金投资控股集团王福振	
	源科医用消毒超声耦合剂项目	109.1%	是	韩昉	枣庄高新产业中区赵伟	
	养力多乳酸菌饮料生产项目	100.1%	是	韩耀辉	枣庄高新产业东区彭韬	市财政运行保障中心胡乐超
	东谷山棚改项目	99.6%	是	张忠良	区国土住建局王鹏伟	
	义沃包装膜生产项目	99.0%	是	韩昉	枣庄高新产业中区赵伟	
	紫东工业园项目	98.4%	是	韩耀辉	枣庄高新投资集团梁家民	市城市管理局李百均
	云溪科创产业园项目	97.4%	是	张忠良	枣庄高新财金投资控股集团王福振	
	天润锂离子电池电解液及电池配件项目	97.2%	是	韩昉	枣庄高新产业中区赵伟	市统计局华允国
	威智百科手性制剂建设项目二期	96.3%	是	张冲	枣庄高新产业西区赵士明	市残联张光忠

区(市)	项目名称	完成年度计划占比	是否完成节点	帮包领导	责任单位及责任人	项目推进专员
枣庄高新区 (18个)	汇蓝新业智造园项目	88.5%	是	韩耀辉	枣庄高新产业东区 彭韬	市信访局曹斌
	中国航天新能源产业园项目	84.5%	是	韩耀辉	枣庄高新产业东区 彭韬	
	九洲双创工业研发平台项目	83.8%	是	韩昉	枣庄高新产业中区 赵伟	
	康悦医疗(丁睛手套)项目	73.7%	是	张冲	枣庄高新产业西区 赵士明	市机构编制和 实名制管理事务 中心高桂伦
	智光通信产业园项目	67.4%	是	韩耀辉	枣庄高新产业东区 彭韬	
	天衢铝业高端制造产业园项目	51.0%	是	韩耀辉	枣庄高新投资集团 梁家民	市人防办贺军
	智东(昆山)光电显示飞地项目	38.5%	是	韩耀辉	枣庄高新产业东区 彭韬	团市委李光玉
市直 (8个)	枣庄科教创新示范园项目一期	320.7%	是	李世平	枣庄市金声文化 产业发展有限公司 李思宝	
	京台高速改扩建枣庄段项目	129.2%	是	张大鹏	市交通运输局 陈庆征	
	世纪大道(S515枣薛线市中区营子至京台高速段改建工程)项目	80.0%	是	刘昂	市住建局王辉	
	枣庄市中医医院项目二期	72.0%	是	王琦	市卫健委孙言礼	
	枣庄胸科医院改扩建项目	7.2%	是	沈象胜	市卫健委周永生	
	济枣高铁枣庄段项目	0.1%	否	张大鹏	市交通运输局刘鹏	
	鲁南公共卫生应急医疗救治中心(枣庄市立医院主院区)项目	储备类	是	沈象胜	枣庄市立医院李文	
	山东枣庄民用机场项目	储备类	是	邵学良	市交通运输局 俞恒超	

---

**报：**市委常委，市人大常委会、市政府、市政协领导班子成员  
**发：**各区(市)委书记、区(市)长，枣庄高新区管委会常务副主任，  
市直有关部门主要负责人

---